

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS, EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2023.

En la ciudad de Lucena (Córdoba), siendo las veinte horas y tres minutos del día nueve de febrero de dos mil veintitrés, se reúne la Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras, Obras y Servicios de este Excmo. Ayuntamiento, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria convocada por su Presidente para este día.

Preside la Sra. Doña María del Carmen Beato Cañete, y asisten los Sres. Concejales Doña Doña Lourdes Parra Espada, Doña Carmen Burgos Henares, Don César del Espino García y Don Lucas Gómez del Espino del Grupo político municipal Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A); Doña María de la O Redondo Calvillo y Don Ángel Novillo Trujillo del Grupo político municipal Partido Popular (PP); Doña Araceli García Nieto del Grupo político municipal Ciudadanos-Lucena (C's); Doña Laura Sánchez Sicilia del Grupo Municipal de VOX, Don Miguel Villa Luque del Grupo político municipal de Izquierda Andalucía (I.U.A.) y Don Francisco de P. Huertas González, concejal no adscrito.

Está presente en la sesión, la Arquitecta Municipal, Jefa del Servicio de Obras e Infraestructuras, Doña Ángela Raya Jaén.

Se celebra la sesión bajo la fe del Técnico de Gestión de este Ayuntamiento Don Antonio Torralbo Cáceres, como Secretario Delegado, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 22 de abril de 2014, asistiendo como colaborador del Secretario la funcionaria de este Ayuntamiento Doña Araceli Mérida Roldán.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 19 de enero de 2023.

La Sra. Presidente pregunta a los miembros de la Comisión si tienen alguna observación que formular al borrador del acta de la sesión identificada en el epígrafe, sin que lo hiciera ninguno de ellos. No existiendo ninguna otra observación, queda por tanto aprobada aquella señalada respecto de su borrador.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

2.- Informe de Presidencia.

Por la Sra. Presidenta se da cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos de la Delegación de Obras con fecha del 06 de febrero del presente año, en relación con el estado de las obras que actualmente se están ejecutando, informe del siguiente tenor literal:

<<LISTADO DE EXPEDIENTES DE OBRA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS EN CURSO. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS MUNICIPALES. UNIDAD OFICINA TÉCNICA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS FEDER.

Proyectos de inversiones propias:

· OBRAS DE “REMODELACIÓN DE LA CALLE RIO ANZUR DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente:	2022/3892
Importe de licitación:	196.783,37 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación:	172.795,88 € más I.V.A.
Adjudicatario:	Pavasur 1, S.L.
Plazo de ejecución:	4 meses más 2,5 semanas de aumento de plazo.
Estado:	En ejecución. (71,81 % de obra certificada)

· REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA “URBANIZACIÓN UE1. AR-RRL DESGLOSADO 3 DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente:	2021/5662
Estado:	Pendiente de redactar.

· OBRAS DE “ADECUACIÓN DEL INTERIOR DE LA ROTONDA DE EL ZARPAZO PARA ZONA VERDE Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS -FASE 1, DE LUCENA.”

Nº Expediente:	2022/8121
Importe de licitación:	77.112 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación:	69.000 € más I.V.A.
Adjudicatario:	Jiménez y Carmona S.A.
Plazo de ejecución:	6 meses.
Estado:	En ejecución. (0% de obra certificada)

· CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO DE “REFORMA INTEGRAL DEL CEMENTERIO DE NTRA SRA. DE ARACELI DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente:	2022/8124
Importe de licitación:	9.051 € más I.V.A.



Presupuesto de adjudicación: 7.600 € más I.V.A.
Adjudicatario: Sara García Campaña.
Plazo de redacción: 3 meses.
Estado: En redacción.

· OBRAS DE “**ADECUACIÓN DE NAVE 2 PARA ESCUELA TALLER DE ALBAÑILERÍA EN LA CIUDAD DE LUCENA. (CÓRDOBA)**”.

Nº Expediente: 2022/57844
Importe de licitación: 12.149,75 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 3 semanas.
Estado: Pendiente de contratación por la Delegación de Fomento.

· OBRAS DE “**ADECUACIÓN DE LOCAL-NAVE 3 PARA ESCUELA TALLER DE ALBAÑILERÍA EN LA CIUDAD DE LUCENA. (CÓRDOBA)**”.

Nº Expediente: 2022/57863
Importe de licitación: 10.711,20 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 3 semanas.
Estado: Pendiente de contratación por la Delegación de Fomento.

· SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE “**APARCAMIENTO PÚBLICO EN EL SUBSUELO DE LAS BODEGAS VÍBORA DE LUCENA**”

Nº Expediente: 2021/23195
Importe de licitación: 399.555,57 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 212.000,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Castelló Arquitectos Asociados, S.L.P.
Plazos de redacción: Levantamiento topográfico y Estudio geotécnico 2 meses.
Anteproyecto y Estudio económico 2 meses.
Proyecto Básico 2 meses.
Proyecto de Ejecución y Estudio se S y S 4 meses.
Estado: Anteproyecto y Estudio económico entregados. En supervisión

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

· OBRAS DE “**ADECUACIÓN DE LOCAL-NAVE 3 PARA ESCUELA TALLER DE ALBAÑILERÍA EN LA CIUDAD DE LUCENA. (CÓRDOBA)**”.

Nº Expediente: 2022/57863
Importe de licitación: 10.711,20 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 3 semanas.
Estado: Pendiente de contratación por la Delegación de Fomento.

· SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE “**APARCAMIENTO PÚBLICO EN EL SUBSUELO DE LAS BODEGAS VÍBORA DE LUCENA**”

Nº Expediente: 2021/23195
Importe de licitación: 399.555,57 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 212.000,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Castelló Arquitectos Asociados, S.L.P.
Plazos de redacción:
Levantamiento topográfico y Estudio geotécnico 2 meses.
Anteproyecto y Estudio económico 2 meses.
Proyecto Básico 2 meses.
Proyecto de Ejecución y Estudio se S y S 4 meses.
Estado: Anteproyecto y Estudio económico entregados. En supervisión

· OBRAS DE “**RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO EN CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA DE LUCENA (CÓRDOBA)**”. (Mejora del saneamiento y alcantarillado en zona oeste del núcleo urbano de Lucena).

Nº Expediente: 2022/8127
Importe de licitación: 128.380,06 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Estado: Pendiente de contratación. Autorizada por el Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

· OBRAS DE “**CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUASPLUVIALES DESDE EL SOLAR DE LOS DEPÓSITOS DE LA CALZADA HASTA LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE LUCENA (CÓRDOBA)**”.

Nº Expediente: 2022/24263
Importe de licitación: 39.427,61 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 6 semanas.
Estado: Pendiente de contratación.

· OBRAS DE “**PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LUCENA. 2022 (CÓRDOBA)**”. (C/ Callejón en Jauja, C/ Virgen de Araceli en Las Navas del Selpillar, C/ Almedinilla, C/ Calzada desde El Puente San Juan a C/ José Nieto Muñoz, C/ Federico García Lorca desde C/ Maestro Gordillo a C/ Miguel Cruz Cuenca, calle interior en C/ Ronda de las Tinajerías, C/ José Nieto Muñoz desde C/ Rafael Navarro a C/ Antonio Calvo, C/ Callejón de Rute, C/ Córdoba desde Avda del Parque hasta C/ Cofrade Manuel Ramírez)

Nº Expediente: 2022/22451
Importe de licitación: 134.789,49 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Estado: Pendiente de contratación. Autorizada por el Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba.

· OBRAS DE “**PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN LUCENA (CÓRDOBA)**”. (C/ Córdoba (tramo desde C/ Cruz Cuenca a C/ Luque), C/ Maestro Luis Rivas (tramo desde Plaza Pemán Aramburu a C/ José López Jiménez) y arcén entre rotondas en el Zarpazo)

Nº Expediente: 2022/32217
Importe de licitación: 72.448,11 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Estado: Pendiente de contratación.

· OBRAS DE “**CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AL PABELLÓN MULTIPISTA EN CALLE MARÍA ZAMBRANO DE LUCENA. (CÓRDOBA)**”.

Nº Expediente: 2022/52157
Importe de licitación: 3.746,54 € más I.V.A.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

Presupuesto de adjudicación: 3.490,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Arquitectura y Obras de Andalucía, S.L.
Plazo de ejecución: 3 semanas.
Estado: En ejecución. (0% de obra certificada)

. OBRAS DE "ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS. CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN C/ FUENTE TÓJAR Y APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS. LUCENA (CÓRDOBA)".

Nº Expediente: 2022/26764
Importe de licitación: 32.986,15 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 28.450,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Arquitectura y Obras de Andalucía, S.L.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Estado: Paralizada. (0% de obra certificada)

. OBRAS DE "ADAPTACIÓN DE LOS VESTUARIOS DE LA PISTA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA)".

Nº Expediente: 2022/51149
Importe de licitación: 37.540,54 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 36.226,62 € más I.V.A.
Adjudicatario: Fachada Técnica y Restauración, S.L.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Estado: En ejecución. (71,51% de obra certificada)

. OBRAS DE "SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE LAS PISTAS DE TENIS 2 Y 3 DE LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE LUCENA, (CÓRDOBA)"

Nº Expediente: 2022/48850
Importe de licitación: 88.771,79 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 68.900,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: C.J. Sports Solutions, S.L.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Estado: En ejecución. (73,08% de obra certificada)

. OBRAS DE "REMDELACIÓN DEL PASO DE PEATONES NORTE EN ESQUINA DE LAS VÍAS JOAN MARGARIT CON JUANA DE CASTRO DE LUCENA, (CÓRDOBA)"

Nº Expediente: 2022/49502
Importe de licitación: 3.649,80 € más I.V.A.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

Plazo de ejecución: 3 semanas.
Estado: Recepcionada. (100% de obra certificada)

. OBRAS DE “DEMOLICIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN C/ LOS VELONES, 15 DE LUCENA, (CÓRDOBA)”

Nº Expediente: 2022/45201
Importe de licitación: 19.658,44 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 4 semanas.
Estado: Pendiente de contratación.

Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado de Lucena 2022. (EDUSI)
Subvención 80 %.
Aportación municipal 20 %.

. OBRAS DE “PARQUE EUROPA EN LA CIUDAD DE LUCENA (CÓRDOBA)”.(Desglosado n.º 1).

Nº Expediente: 2021/19134
Importe de licitación: 1.806.663,89 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 1.394.200,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Jimenez y Carmona S.A.
Plazo de ejecución: 8 meses + 2 meses y 10 días.
Estado: En ejecución. (91,90 % de obra certificada)

. OBRAS DE “PARQUE EUROPA EN LA CIUDAD DE LUCENA (CÓRDOBA)”.
(Desglosado n.º 2).

Nº Expediente: 2022/8292
Importe de licitación: 793.925,18 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 679.044,21 € más I.V.A.
Adjudicatario: Vialterra infraestructuras S.A.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Estado: Pendiente de comienzo.

. OBRAS DE “FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIPISTA SITUADO EN CALLE MARÍA ZAMBRANO DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2020/25629
Importe de licitación: 298.422,71 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 244.020,25 € más I.V.A.
Adjudicatario: Estructuras del Levante Almeriense S.L.



Plazo de ejecución: 8 meses.
Estado: En ejecución. (67,38 % de obra certificada)

. OBRAS DE “ADECUACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL PABELLÓN MULTIPISTA SITO EN CALLE MARÍA ZAMBRANO DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2022/50895
Importe de licitación: 109.480 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Estado: Pendiente de contratación.

. OBRAS DE “CARRIL BICI DESDE PASARELA PARQUE EUROPA A C/ SAN PEDRO. LUCENA (CÓRDOBA)”

Nº Expediente: 2022/8125
Importe de licitación: 240.416,62 € más I.V.A.
Plazo de redacción: 4 meses.
Estado: Pendiente de contratación.

Programa de Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano mediante fondos de la Unión Europea- NextGeneration-EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

. OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI EN EL CASCO URBANO DE LUCENA” (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2022/20323
Importe de licitación: 560.206,97 € más I.V.A.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Estado: Pendiente de contratación.

Plan Provincial de Inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal contra el despoblamiento rural para el bienio (2022-2023)

Nº Expediente: 2022/3995
Presupuesto total subvención: 197.656,90 €

. OBRAS DE “REMODELACIÓN DE ACERADO DERECHO DE C/ NAVAS DIRECCIÓN LUCENA-MORILES (CO-761) EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR, LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2022/23684
Presupuesto total obras: 81.675,29 € más I.V.A.



Presupuesto de adjudicación: 70.650,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Fajosa S.L.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Estado: Pendiente de comienzo.

· OBRAS DE “ADAPTACIÓN DE PLANTA BAJA, INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y HABILITACIÓN DE ALMACÉN EN EDIFICIO DE CENTRO DE LA TERCERA EDAD DE JAUJA, LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2022/25020
Presupuesto subvención (89,39 %): 98.828,45 € I.V.A incluido
Aportación municipal (10,60 %): 11.720,70 € I.V.A. incluido
Presupuesto total obras: 110.549,15 € I.V.A. incluido.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Estado: Supervisado por la Diputación de Córdoba.
Pendiente de contratación.

Plan Plurianual de Inversiones Locales 2020-2023. (Planes Provinciales)

· OBRAS PARA LA “MEJORA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO EN ZONA OESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LUCENA”.

(Actuación 4.1b: Interceptor C/ Juan de Aréjula).

Nº Expediente: 2020/2387
Presupuesto Total: 727.140,96 € I.V.A. incluido
Subvención: 567.037,00 € (77,98 %)
Aportación municipal: 160.103,96 € (22,02 %)
Estado: Pendiente de redacción.

**Plan Provincial de Reactivación Económica Mediante la asistencia a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba en el ámbito de sus competencias.
Plan más Provincia ejercicio 2022.**

Nº Expediente: 2022/14410

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

. OBRAS DE “ÁREA DESTINADA A CEMENTERIO ECOLÓGICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL SAN JORGE DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2022/15980
Presupuesto de licitación: 82.265,16 € más I.V.A.
Importe subvencionado: 33.849,05 € (I.V.A incluido)
Aportación municipal: 65.691,79 € (I.V.A incluido)
Presupuesto de adjudicación: 70.994,83 € más I.V.A.
Adjudicatario: Azoque Ingeniería S.L.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Estado: Redactado. Pendiente de la firma del contrato.

. OBRAS DE “RENOVACIÓN DE DESPACHOS, VESTUARIOS Y ASEOS DEL GIMNASIO DEL C.E.I.P. “NTRA. SRA. DEL CARMEN DE LUCENA”

Nº Expediente: 2022/17175
Importe de licitación: 65.936,13 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 57.935,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Corpa Contratas y Servicios, S.L.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Estado: Recepcionado. (71,26 % certificado)

Plan Provincial de Asistencia a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba para actuaciones locales en el marco de la Agenda Urbana y Rural Española. Plan “CÓRDOBA – 15. (Ejercicio 2022)”.

Nº Expediente: 2022/38086
OBRAS DE “PROTECCIÓN DE TALUD EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES IGLESIA Y BARRIO JAUJA, LUCENA (CÓRDOBA)”.
Nº Expediente: 2022/44974
Presupuesto de licitación: 37.537,19 € más I.V.A.
Estado: Pendiente de redacción de proyecto y de aprobación por la Diputación.

. OBRAS DE “INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN CRUCE ANTIGUA N-331 CON CTRA. DEL CALVARIO Y C/ TERUEL DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2022/45258
Presupuesto de licitación: 37.537,19 € más I.V.A.
Estado: Pendiente de redacción de proyecto y de aprobación por la Diputación



Subvención dirigida a Ayuntamientos y destinada a impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía.

Nº Expediente: 2022/914
Presupuesto subvención : 33.566,43 € I.V.A incluido
Aportación municipal : 11.401,90 € I.V.A. incluido

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA “SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN PLAZA DE ABASTOS DE LUCENA, (CÓRDOBA)”

Nº Expediente: 2022/9330, 2022/49745
Importe de licitación: 37.163,91 € más I.V.A.
Presupuesto de adjudicación: 36.403,00 € más I.V.A.
Adjudicatario: Construcciones Metálicas Chumilla S.L.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Estado: En ejecución. (0 % de obra certificada)

Subvención en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales en materia de accesibilidad, Andalucía + Accesible en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y en marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -financiado por la Unión Europea-, NextGenerationEU, y se efectua su convocatoria en el ejercicio 2022.

Nº Expediente: 2022/49812

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE “ASEO ACCESIBLE AUTOLIMPIABLE EN EL PASEO DEL COSO, Y EN EL PASEO DE ROJAS DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

Nº Expediente: 2021/2254
Presupuesto total: 148.734,99 € (I.V.A incluido)
Importe subvencionado: 122.921,48 € (I.V.A incluido)
Aportación municipal: 25.813,51 € (I.V.A incluido)
Estado: Resolución de inadmisión de solicitud de la Junta de Andalucía.

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PARA 2022 (PFEA)

Nº Expediente: 2022/9497
Según el reparto municipalizado de fondos PFEA para el ejercicio 2022, al Ayuntamiento de Lucena le ha correspondido:

MANO DE OBRA:

Fondos para Proyectos de Garantía de Rentas: 880.066,57 €



Fondos para Proyectos de Empleo estable: 198.658,71 €

1.078.725,28 €

Proyectos de Garantía de Rentas 2022.

. OBRAS DE “**CONSTRUCCIÓN DE MURETE EN CAMINO DE JAUJA A ENCINAS REALES EN JAUJA**”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN DE PLAZA EN C/ NAVAS JUNTO A ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR**”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN DE C/ JOSÉ NIETO MUÑOZ DE LUCENA** (Tramo desde C/ Rafael Navarro a C/ Maestro Luis Rivas) ”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN C/ ZAGRILLA DE LUCENA** (Tramo desde C/ Carcabuey a Plaza del Mercado)”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN DE ACERADO DERECHO DE C/ CORAZÓN DE JESÚS DE LUCENA** (Tramo desde C/ Cofrade Manuel Ramírez a C/ Luque)”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN DE C/ JUANA DE TEBA DE LUCENA**”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN C/ LUQUE DE LUCENA** (Tramo desde C/ Corazón de Jesús a C/ Córdoba)”.

Paralizada.

. OBRAS DE “**REMODELACIÓN DE C/ ARCAS DE LUCENA** (Tramo desde C/ Santa Marta Alta a C/ Olmedo)”.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

Paralizada.

Proyecto Generador de empleo estable 2022.

OBRAS DE “REMODELACIÓN DE ACERADO Y AJARDINAMIENTO EN C/ LOS ALMENDROS DE LUCENA (Tramo desde C/ Alberto Guzmán a C/ Azucena)”.

Paralizada.

>>

Por el Sr. Torralbo se da cuenta de que se ha remitido a todos los miembros de la Comisión el informe emitido por la Delegación de Obras sobre el estado de ejecución de las obras, actuaciones y proyectos municipales que actualmente se ejecutan en la ciudad. Igualmente informa sobre el estado en que se encuentran los procedimientos de licitación que actualmente se tramitan en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento. Pregunta a continuación si hay alguna duda o pregunta sobre el contenido de dicho informe.

El Sr. Novillo se interesa por el estado de las obras del Pabellón Oeste 1 y la fecha prevista para su finalización; el Sr. del Espino informa que no hay fecha prevista para su finalización y que las obras avanzan a buen ritmo. La Sra. Raya comenta la situación actual en la que se encuentran las obras y el avance de las mismas; igualmente da cuenta del documento de modificación del proyecto emitido por la dirección técnica de las obras y que se está a la espera de que se dote de crédito para su firma y formalización y que será lo que permita la realización de trabajos exteriores y que son solo de acceso a las instalaciones deportivas.

El Sr. Huertas pregunta si últimamente se ha mantenido alguna reunión con la dirección de obra, la Sr. Raya informa que ella está en contacto con la dirección y le van informando del avance de las obras y eso le permite realizar el seguimiento de las mismas.

El Sr. Huertas pregunta si las desavenencias entre el contratista y la dirección de obra se han suavizado, la Sra. Raya comenta que si, que las relaciones entre el contratista y la dirección de obras suelen ser así, y que por ahora las cosas se han estabilizado.

El Sr. Novillo pregunta por la solicitud de subvención a la Junta de Andalucía para la instalación de Aseos accesibles en Paseo del Coso y en Paseo de Rojas, la Sra. Raya informa que no nos la han admitido, el Sr. del Espino continúa explicando que sido porque la Junta de Andalucía se equivocó al informarnos sobre la petición, ya que la instalación debía de estar adherida al Plan de accesibilidad universal de la Ciudad de Lucena, no en tramitación.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

3.- Propuesta de adhesión al plan de accesibilidad universal de la ciudad de Lucena, de aseos accesible en espacios públicos.

El Sr. Secretario informa sobre la propuesta del Sr. Concejal delegado de Infraestructuras, Obras y Servicios, relativa a la adhesión al Plan de accesibilidad universal de la Ciudad de Lucena 2018 de unos aseos accesibles, conforme a la memoria justificativa emitida por el arquitecto técnico municipal, Don José Nicolás Fernández Bujalance.

El contenido de la propuesta se puede consultar en la Sede electrónica del Ayuntamiento/Validación de documentos, introduciendo el CSV: FBB3 9064 2400 8CC3 FDA y el de la memoria justificativa, introduciendo el CSV: 0E36 7E0B 3618 B75D 5376.

Igualmente, el asunto ha sido tratado por la Comisión de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte y en la Comunicación (CAEBAUTCL), se ha emitido dictamen en el asunto de referencia, bajo el epígrafe “Propuesta del Delegado de Urbanismo, Obras y Accesibilidad de modificación puntual del Plan de Accesibilidad Universal de la Ciudad de Lucena”. (CSV 8FC8 D73E 04E4 01FF 93EF).

DICTAMEN:

Sin que se produzca debate, la Comisión Informativa Permanente de Obras y Servicios, en votación ordinaria y mediante el sistema de voto ponderado, aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022 (punto 3 del orden del día), acordó, por diecinueve votos a favor (de los Grupos Políticos Municipales del PSOE-A, PP, Cs, IU-CA y concejal no adscrito), y dos abstenciones (Grupo Político Municipal VOX), emitir dictamen proponiendo al Pleno de la Corporación la modificación puntual del Plan de Accesibilidad Universal de la Ciudad de Lucena, mediante la adhesión de unos aseos accesibles a ubicar en el Paseo de Rojas y el Paseo del Coso.>>

4.- Modificación de la ordenanza municipal de tráfico para la inclusión de Título sobre regulación vehículos de movilidad personal.

El Sr. Secretario informa sobre la propuesta del Sr. Concejal delegado de Movilidad, relativa a la modificación de la ordenanza municipal de tráfico, para la inclusión de Título sobre regulación de vehículos de movilidad personal, propuesta que contiene como anexo el contenido de la modificación propuesta.

El contenido de la propuesta realizada, así como de su subsanación de erratas, puede consultarse en la Sede electrónica del Ayuntamiento/Validación de documentos, introduciendo el CSV: B2B7 71BC E1C9 50D0 54BE y 2C41 F103 27AE CC2E 84A7 respectivamente.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

El expediente cuenta con el informe jurídico favorable, emitido por el Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento (CSV: 884C B697 AFE9 1BC0 0DE3)

DICTAMEN:

Sin que se produzca debate, la Comisión Informativa Permanente de Obras y Servicios, en votación ordinaria y mediante el sistema de voto ponderado, aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022 (punto 3 del orden del día), acordó, por dieciséis votos a favor (de los Grupos Políticos Municipales del PSOE-A, Cs, VOX, IU-CA y concejal no adscrito), y cinco abstenciones (del Grupo Político Municipal PP), emitir dictamen proponiendo al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de la ordenanza municipal de tráfico, para la inclusión de Título sobre regulación de vehículos de movilidad personal, en los términos indicados en la propuesta identificada.
>>

5.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Huertas pregunta sobre la licencia de Endesa para terminar las obras de la Huerta del Carmen, el Sr. del Espino informa que Vicente Muñoz, Ingeniero de Obras Publicas del Ayuntamiento ha mantenido conversaciones con ellos para informarles de los términos en los que les iba a conceder la licencia y que estos eran mejores que los que Endesa había solicitado y que estos lo habían visto bien.

El Sr. Huertas informa de que en el Pilar de la Dehesa sigue habiendo filtraciones; la Sra. Beato informa que lo comunicará a la Delegación Territorial de Medio Ambiente.

El Sra. Sánchez Sicilia agradece al Concejal José Pedro Moreno el haber tenido en cuenta su petición y haberlos tenido informados sobre la gestión de la Ordenanza de Tráfico e igualmente agradece a la Policía Local su elaboración.

El Sr. del Espino informa que respecto a las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario, se tenía la previsión de que empezaran el día 13 de febrero, pero que no van a poder empezar para esa fecha al haber problemas con los contratos necesarios para su ejecución. La Sra. Raya informa que ha hablado con el SEPE, porque la fecha máxima para la finalización de las obras es para septiembre de 2023 y que le han informado que se conceden ampliaciones de plazo y que muy probablemente nos los concederían hasta el 31 diciembre del presente, que es la fecha máxima del periodo de ampliación, pero que hasta septiembre no se pueden solicitar.

El Sr. Novillo informa sobre las quejas de un vecino sobre el mal estado en el que se encuentra la Calle Mármoles, para que se compruebe si pertenece al Ayuntamiento.

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023

La Sra. García comenta sobre el mal estado de los parques infantiles en general y pregunta que cuando se van a poder reparar y cuales serían los primeros en ser reparados. El Sr. del Espino informa que son obras muy caras y que en principio se van a remodelar el del Paseo del Coso y el de la Calle Los Robles.

La Sra. García pregunta cuando se va a arreglar el ascensor del edificio de los Condes de Santa Ana, la Sra. Beato informa que se ha arreglo el segundo, pero que el primero no se puede reparar, al no poder hacer un contrato menor para adquirir un placa que se necesita para su reparación.

La Sra. Sánchez Sicilia ruega que se tomen las medidas necesarias para que, cuando se realice el asfaltado de las calles, las alcantarillas se sitúen al mismo nivel del pavimento.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y dos minutos del día de su iniciación, extendiéndose la presente acta de la que yo, el Secretario General, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO
DELEGADO,

Código seguro de verificación (CSV):

B55F FFAB 58A7 5BE1 531C



B55FFFAB58A75BE1531C

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Secretario de la Comisión TORRALBO CACERES ANTONIO el 09-05-2023

VºBº de La Presidenta de la Comisión BEATO CAÑETE MARIA DEL CARMEN el 10-05-2023